

Beschluss

des Stadtrates

gefasst in öffentlicher Sitzung

Containeranlage für Krippenkinder, Turnerstraße 8, Kaufbeuren-Neugablonz - Fortschreibung der Maßnahmengenehmigung

1. Der Bericht der Abteilung Hochbau dient zur Kenntnis.
2. Es besteht Einvernehmen damit, dass die Container entgegen der Beschlussfassung vom Ferienausschuss am 05.08.2020 nun als Kaufmodell zu voraussichtlichen Gesamtkosten von 1.580.000 € beschafft werden.
3. Der Stadtrat nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass die derzeitige Kostenermittlung noch mit Unschärfen von bis zu +/- 20% zu sehen ist und statistische Baukostensteigerungen bis zur Vergabe der Bauleistungen wahrscheinlich sind.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Förderantrag bei der Regierung von Schwaben einzureichen.
5. Die Containeranlage ist vorbehaltlich der Genehmigung durch die Förderbehörden und vorbehaltlich entsprechender Mittelbereitstellung umzusetzen.
6. Außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Die Übertragung der außerplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von:

- 600.000 € beim Inv-Code 2015HBA008, KTR 231050, SK 0961120, Generalsanierung Berufsfachschule Glas und Schmuck
- 220.000 € beim Inv-Code 2016HBA007, KTR 211030, SK 0961120, Ausbau Konradinschule zur Ganztageschule mit Mensa
- 120.000 € beim Inv-Code 2020HBA003, KTR 365370, SK 0961120, Ausstattung Container incl. Zaun (Krippe)
- 640.000 € bei Budget KTR 365370, KST 65360, SK 5211010, Container Turnerstraße

d.h. in Summe 1.580.000 € wird nach Art. 66 GO genehmigt und auf die nehmende Maßnahme „Container Turnerstraße (Krippe)“, Inv-Code 2020HBA005, KTR 365370, SK 0961120 übertragen.

Deckungsvorschlag:

siehe Beschlussvorschlag

Zuschussfähig: ja FAG- Mittel
 nein

Jastimmen: 34

Neinstimmen: 0

Anwesend: 34

Originalbeschluss an 403 (über den Referatsleiter)

Kaufbeuren, 22.12.2020

Stefan Bosse
Oberbürgermeister